

APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 012/2021

¿QUÉ PASÓ?



DAÑO A MALLA DE TIERRA DE CERCO PERIMETRAL

Excavaciones

Durante trabajos de excavación mecánica para la ejecución de un apoyo de hormigón en el cerco perimetral EM-1, retroexcavadora corta la malla de tierra existente del cerco. La actividad contaba con permiso de excavación y planos As Built del área.



Daño Material



Estación de Monitoreo



01.01.2021



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se estableció un método para verificar en terreno la ubicación real de interferencias soterradas antes del inicio de excavaciones mecánicas, aun disponiendo de antecedentes documentales.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la excavación se sustentó en el permiso de excavación y planos As Built, sin validar en terreno la ubicación efectiva de la malla de tierra antes de iniciar la excavación mecánica.

CONTROL OPERACIONAL

La excavación mecánica se ejecutó sin delimitar previamente la ubicación de la malla de tierra mediante un método de verificación compatible con la criticidad de la interferencia.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Validación de interferencias previo a excavar

Complementar la revisión de planos As Built y permisos de excavación con verificaciones en terreno que permitan confirmar la ubicación real de las interferencias soterradas antes de iniciar excavaciones mecánicas.

Método de excavación según criticidad

Definir el método de excavación (manual o mecánico) de acuerdo con la criticidad de las interferencias identificadas y el nivel de certeza respecto de su ubicación.

Demarcación física de interferencias

Materializar en terreno la ubicación estimada de servicios e interferencias soterradas antes del inicio de la excavación, utilizando estacas, pintura u otro sistema visible para operadores y supervisores.

Coordinación entre especialidades

Verificar previo al inicio de la excavación que la información disponible haya sido revisada y comprendida por supervisión, operador y personal involucrado, asegurando una interpretación común de las interferencias existentes.

Gestión de información As Built

Actualizar los planos As Built cuando durante la ejecución se detecten diferencias entre la información disponible y las condiciones reales encontradas en terreno, fortaleciendo la confiabilidad para futuras intervenciones.