



APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 001/2020

¿QUÉ PASÓ?



DAÑO PARABRISAS TRASERO TRACTOR

Descarga de material

Durante la actividad de descarga de material fino sobre equipo extendedora acoplado a tractor agrícola, se produjo el movimiento inesperado del portalón del camión tolva durante la maniobra de descarga, impactando el parabrisas trasero del tractor provocando daño material.



Daño Material



Muro Principal DRE



02.09.2020



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se verificó la compatibilidad operacional entre el camión tolva y la extendedora previo al inicio de la actividad, permitiendo que una condición de diseño conocida (apertura libre del portalón) generara una interacción no controlada con el tractor durante la descarga. Asimismo, no existía una definición formal de requisitos de ingeniería para controlar el movimiento del portalón durante esta maniobra.

PLANIFICACIÓN

La actividad de descarga con apoyo de extendedora no contaba con una evaluación específica de riesgos operacionales, que identificara los puntos de interacción entre el portalón, la extendedora y el tractor, considerando recorridos máximos, zonas de impacto potencial y controles para limitar movimientos no deseados de los componentes móviles.

CONTROL OPERACIONAL

No existían controles físicos ni administrativos efectivos para restringir la apertura del portalón fuera del punto de recepción definido por el diseño de la extendedora, permitiendo que éste sobrepasara su recorrido normal e impactara el parabrisas trasero del tractor durante la descarga. Adicionalmente, el procedimiento no definía claramente los controles asociados a esta maniobra específica.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ



APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Revisión de diseño

Toda interacción entre equipos móviles y equipos auxiliares deberá ser evaluada previamente mediante una revisión de ingeniería u operacional que valide compatibilidad, interferencias y limitaciones mecánicas antes de su implementación en terreno.

Controles de ingeniería

Implementar dispositivos físicos que limiten el recorrido del portalón (cadenas, topes mecánicos, limitadores de apertura u otros sistemas equivalentes), eliminando la posibilidad de desplazamientos fuera de la zona de recepción definida.

Procedimiento específico de descarga

Incorporar en el procedimiento de trabajo una secuencia detallada de descarga con extendedora, indicando:

- ✓ Posicionamiento de equipos.
- ✓ Distancias mínimas de seguridad.
- ✓ Verificaciones previas.
- ✓ Responsabilidades de operadores.
- ✓ Criterios de detención inmediata ante movimientos anormales.
- ✓ Lista de chequeo de sistema de contención del portalón.