



DAÑO A FIBRA ÓPTICA SOTERRADA

Excavaciones

Durante actividades de excavación para construcción de banco de ductos en sector Área 400, retroexcavadora daña fibra óptica soterrada ubicada aproximadamente a 0,5 m de profundidad, provocando la interrupción de la estructura de comunicaciones.



Daño Material



Área 400 / Hidro



26.09.2020



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se estableció una metodología específica para verificar y exponer físicamente servicios soterrados antes de intervenir áreas con interferencias identificadas, dependiendo principalmente de antecedentes documentales y señalizaciones existentes.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la excavación no definió restricciones operacionales ni puntos de control para la aproximación de equipos de excavación a servicios soterrados previamente identificados mediante georradar y señalización.

CONTROL OPERACIONAL

La excavación se ejecutó con equipo mecánico en una zona con presencia conocida de interferencias soterradas, sin exponer previamente el servicio mediante métodos manuales que permitieran confirmar su ubicación exacta antes de continuar con la excavación mecanizada.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Planificación de excavaciones con interferencias

Cuando existan servicios soterrados identificados mediante planos, georradar o señalización, incorporar en el procedimiento y análisis de riesgos los controles específicos para su protección durante la excavación.

Confirmación física de interferencias

Previo al uso de equipos de excavación, verificar la ubicación real de los servicios soterrados mediante calicatas manuales u otro método que permita exponer el servicio de manera controlada.

Definición de zona de excavación manual

Establecer una distancia de aproximación a interferencias soterradas donde sólo se permita excavación manual hasta confirmar ubicación, profundidad y dirección del servicio.

Verificación en terreno

Antes de iniciar la excavación, revisar con la cuadrilla los servicios existentes, profundidad estimada, medidas de protección y restricciones operacionales aplicables al sector.