



APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 010/2020

¿QUÉ PASÓ?



INTERVENCIÓN DE VDF CON BARRAS ENERGIZADAS

PRECOM Eléctrico

Durante actividades de precomisionamiento eléctrico, se retiró la tapa de un Variador de Frecuencia (VDF) para acceder a sus conexiones, provocando el contacto de ésta con una barra energizada de 380 V lo que genera una descarga a tierra, sin lesiones a las personas.



Sin Lesión



Planta Hidrometalurgia



12.12.2020



Accidente AP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

Los activos eléctricos intervenidos no aseguraban condiciones de diseño que impidieran la interacción del personal con barras energizadas durante actividades de operación y mantenimiento.

PLANIFICACIÓN

La actividad emergente de retirar la tapa del VDF no fue incorporada a la planificación del trabajo ni sometida a una nueva evaluación de riesgos antes de su ejecución.

CONTROL OPERACIONAL

Se intervino un VDF con barras energizadas aguas arriba sin implementar controles específicos para la nueva condición operacional generada durante el precomisionamiento.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ



APRENDIMOS?

Análisis de
aplicabilidad



Procedimiento para actividades emergentes

Incorporar en los procedimientos de precomisionamiento el tratamiento de actividades emergentes, estableciendo la obligación de detener la tarea y reevaluar los riesgos antes de modificar el alcance originalmente planificado.

Reevaluación de riesgos en terreno

Cuando durante la ejecución se identifiquen condiciones que obliguen a modificar la metodología de trabajo, realizar una nueva evaluación de riesgos y actualizar las herramientas de gestión antes de continuar la actividad.

Diseño seguro de activos eléctricos

Asegurar que salas eléctricas, CCM y VDF cuenten con barreras físicas, protecciones y resguardos que impidan el contacto involuntario con partes energizadas durante actividades de inspección, prueba y mantenimiento.

Definición de roles durante el precomisionamiento

Establecer claramente los roles, responsabilidades y niveles de autorización entre personal de Operaciones, Proyecto, ITO y empresas contratistas para intervenir activos eléctricos durante las etapas de precomisionamiento y puesta en marcha.

Gestión de cambios operacionales

Incorporar una verificación obligatoria para identificar cambios en el alcance de las actividades antes de intervenir equipos energizados, asegurando que toda modificación sea evaluada y autorizada previo a su ejecución.