



### DAÑO A LÍNEA DE RED CONTRA INCENDIO

#### Perforación

Durante perforación para la instalación de dowels en un talud del sector bombas de agua recuperada de piscina 100 mil m<sup>3</sup>, se produjo daño material (piquete) a una tubería HDPE perteneciente a la red contra incendio (RCI), la cual abastecía el grifo N° 4 y un gabinete de ataque rápido.



Daño Material



Planta Concentradora



04.02.2022



Accidente BP



### ¿EN QUÉ FALLAMOS?

#### ORGANIZACIONAL

No existía un mecanismo que asegurara mantener la identificación y trazabilidad de los servicios críticos una vez modificadas las condiciones originales del terreno o de la infraestructura.

#### PLANIFICACIÓN

La planificación no consideró que la aplicación del shotcrete eliminaría las referencias visibles de la Red Contra Incendio, ni definió un método para restituir su ubicación antes de ejecutar las perforaciones.

#### CONTROL OPERACIONAL

Previo a la perforación no se verificó en terreno la ubicación efectiva del ducto mediante referencias permanentes o métodos de localización, ejecutándose la actividad sin contar con la trazabilidad de la red existente.

### Acciones de control / Verifica con tu equipo

#### Restituir la trazabilidad de servicios después de modificar una superficie

Cada vez que una actividad cubra, rellene o modifique una superficie donde existan servicios enterrados o embebidos (shotcrete, hormigón, rellenos, revestimientos, pavimentos, etc.), deberá restablecerse la ubicación de dichos servicios mediante marcadores permanentes, levantamientos topográficos o actualización de planos antes de ejecutar nuevas intervenciones.

#### Hitos físicos de referencia

Quando la ubicación de una interferencia pueda quedar oculta por el avance de la obra, instalar referencias físicas permanentes o coordenadas georreferenciadas que permitan localizar el servicio durante las siguientes etapas constructivas.

#### Actualizar la información As Built durante la construcción

Toda modificación que altere la visibilidad o ubicación aparente de servicios existentes deberá incorporarse oportunamente en los registros As-Built utilizados por la operación y por los equipos de construcción.

#### Aplicar método de intervención controlada

Quando exista riesgo de interferencia con infraestructura enterrada o embebida, utilizar técnicas de localización y métodos de perforación o excavación que minimicen la probabilidad de daño a los servicios existentes.

## ¿QUÉ



## APRENDIMOS?

Análisis de  
aplicabilidad

