



DAÑO A CABLE EXISTENTE DURANTE ACOMETIDA ELÉCTRICA

Acometida de cables eléctricos

Durante actividades de acometida de cables desenergizados en sala eléctrica 410-ER-002, el movimiento de los conductores provocó que un cable existente del sistema de aire acondicionado hiciera contacto a tierra, activando las protecciones del circuito. No existió exposición del personal ni daños a las personas.



Daño Material



Planta RO



26.08.2021



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

El procedimiento de acometida de cables no establecía una metodología para identificar y proteger instalaciones existentes que pudieran presentar daños ocultos antes de ejecutar la maniobra.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la actividad no consideró la verificación de la condición física de los cables existentes ni la evaluación de posibles deterioros en las pasadas de cables antes de iniciar el movimiento de conductores.

CONTROL OPERACIONAL

La maniobra se ejecutó sin implementar medidas para evitar esfuerzos o desplazamientos sobre cables existentes cuya condición no podía verificarse visualmente, permitiendo la activación de las protecciones del circuito.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ



APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Procedimiento para intervención de cableado existente

Incorporar en el procedimiento de acometidas una metodología para intervenir bandejas y pasadas de cables existentes, definiendo criterios de inspección y protección antes de movilizar conductores.

Inspección previa de instalaciones existentes

Realizar una inspección técnica de las pasadas de cables antes de iniciar la actividad, verificando el estado de burletes, sellos, aislaciones visibles y posibles deterioros que puedan comprometer la integridad de los circuitos.

Protección temporal de cables existentes

Implementar medidas para inmovilizar o proteger los cables existentes durante el tendido o acometida de nuevos conductores, evitando esfuerzos mecánicos sobre instalaciones en servicio.

Planificación de la maniobra

Incorporar en el procedimiento una revisión específica de las interferencias existentes y del método de desplazamiento de cables antes de iniciar la acometida.

Verificación funcional posterior

Establecer una comprobación funcional de los sistemas cercanos intervenidos antes de restituir la condición operacional del área, confirmando que no existieron afectaciones producto de la maniobra.