



APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 026/2021

¿QUÉ PASÓ?



DAÑO A LÍNEA RED DE INCENDIO SOTERRADA

Excavaciones

Durante actividades de excavación para la instalación de una línea de fibra óptica en el sector Ripio Hidrometalurgia, excavadora daña una línea soterrada perteneciente a la red de incendio, provocando la liberación de agua. No existe exposición de personas ni se registran lesiones.



Daño Material



Ripios / Hidrometalurgia



18.11.2021



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No existía un procedimiento interno que asegurara la identificación física y protección de los servicios soterrados previo al inicio de excavaciones mecánicas, permitiendo depender únicamente de la información disponible antes de ejecutar la tarea.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la excavación no verificó en terreno la ubicación de la red de incendio existente ni estableció medidas para su identificación y segregación antes del ingreso de equipos de gran envergadura al área de trabajo.

CONTROL OPERACIONAL

La excavación mecánica se ejecutó sin identificar ni proteger la línea soterrada existente, permitiendo su intervención accidental durante el avance de la excavadora.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ



APRENDIMOS?

Análisis de
aplicabilidad



Identificación de servicios soterrados

Implementar un proceso de identificación y demarcación física de todas las interferencias soterradas antes del inicio de excavaciones mecánicas, utilizando planos, georadar, levantamientos en terreno y señalización visible.

Procedimiento específico para excavaciones con interferencias

Incorporar en el procedimiento de excavaciones una metodología para intervenir sectores con servicios soterrados, definiendo distancias de seguridad, métodos de aproximación y criterios para excavación manual cuando corresponda.

Verificación conjunta previo al permiso de excavación

Realizar una inspección en terreno entre Construcción, ITO y dueño del área para validar la ubicación de los servicios existentes antes de autorizar el inicio de la excavación.

Segregación de interferencias críticas

Delimitar y proteger físicamente las líneas soterradas identificadas mediante estacas, pintura, señalización u otros elementos que permitan reconocer su ubicación durante toda la ejecución de la actividad.

Actualización de WRAC

Incorporar como punto obligatorio de verificación la identificación física de servicios soterrados antes de autorizar excavaciones mecánicas, dejando evidencia de los controles implementados.