

¿QUÉ PASÓ?



DAÑO A PIOLA DE ENCARPADO Y ESCALA FIJA DE CAMIÓN TOLVA

Carguío de material

Durante actividades de carguío de escombros a camión tolva, se detectó que parte de la carga (despunte de enfierradura) sobresalía sobre el nivel de la tolva. Al intentar corregir la condición utilizando la excavadora, el balde impacta la piola de encarpado y la escala fija del camión, provocando daños materiales.



Daño Material



Planta Concentradora



03.12.2021



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se encontraba estandarizado el método para corregir condiciones de carga sobredimensionada una vez finalizado el carguío, evitando la interacción entre el equipo de carguío y componentes del camión.

PLANIFICACIÓN

La actividad no consideró un procedimiento específico para regularizar cargas que sobresalieran de la tolva, definiendo métodos seguros y responsabilidades antes del retiro del equipo.

CONTROL OPERACIONAL

Se utilizó la excavadora para modificar la condición de la carga cuando existía riesgo de contacto con elementos estructurales del camión, provocando el impacto sobre la piola de encarpado y la escala fija.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Estandarizar el proceso de carguío

Definir en el procedimiento de carguío el volumen máximo permitido y los criterios para finalizar la carga sin exceder la capacidad útil de la tolva.

Prohibir la corrección de carga mediante balde de excavadora

Incorporar como estándar que cualquier regularización extraordinaria de material sobresaliente, se realice mediante un método previamente definido evitando el contacto del balde con la estructura del camión.

Verificación final de la carga

Antes de autorizar la salida del camión, verificar que la carga se encuentre contenida dentro de la tolva y que no existan elementos sobresalientes que requieran intervención posterior.

Comunicación efectiva

Establecer comunicación previa entre ambos operadores cuando se detecten condiciones que impidan el retiro seguro del camión, definiendo la acción correctiva antes de intervenir.

Revisión posterior al carguío

Incorporar una inspección visual rápida del camión al término del carguío para verificar la condición de la piola de encarpado, escala de acceso y otros elementos susceptibles de ser impactados durante la operación.