



APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 003/2020

¿QUÉ PASÓ?



GOLPEADO POR GEOMEMBRANA DURANTE EVENTO DE VIENTO

Impermeabilización de geosintéticos

Durante labores de despliegue y confinamiento de geomembrana en sector PK 1330 del Muro Principal DRE, se generó un remolino de viento que elevó y desplazó un paño de geomembrana desplegado, impactando a tres trabajadores ubicados en el área de trabajo.



STP / MT



Muro Principal DRE



18.09.2020



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se disponía de antecedentes operacionales ni lecciones aprendidas que permitieran identificar la formación de remolinos de viento como un peligro potencial durante actividades de despliegue de geomembrana.

PLANIFICACIÓN

La evaluación de riesgos y el WRAC de la actividad no consideraron los riesgos asociados a fenómenos climáticos locales ni la pérdida de control de geomembranas por acción del viento.

CONTROL OPERACIONAL

No se establecieron controles específicos para detectar oportunamente condiciones de viento anormales, suspender las actividades y mantener al personal fuera de la trayectoria potencial de desplazamiento de la geomembrana.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

Mantener el paño controlado

No mantener superficies extensas de geomembrana libres sin confinamiento. A medida que avance el despliegue, asegurar el material mediante sacos, lastres u otro sistema definido para evitar su desplazamiento por acción del viento.

Personal fue de la línea de desplazamiento

Durante el despliegue, evitar la permanencia de trabajadores frente o aguas abajo del paño que pueda ser levantado o arrastrado por el viento.

Designar un responsable de las condiciones ambientales

Asignar a un integrante de la cuadrilla la responsabilidad de alertar oportunamente sobre cambios en las condiciones de viento que puedan afectar el control de la geomembrana.

Incorporar el riesgo en la planificación diaria

Antes de iniciar la tarea, revisar con el equipo los riesgos asociados al viento y las acciones a seguir ante pérdida de control del material.

Detener la tarea ante cambios de condición

Si durante el despliegue se presentan ráfagas, remolinos o movimientos inesperados de la geomembrana, detener la actividad y asegurar el paño antes de continuar.

¿QUÉ



APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad

