



GOLPE POR REBOTE DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN

Enfierradura

Durante el traslado manual de fierros de construcción hacia banco de ductos, al momento de descargarlos, éstos impactan un corchete de enfierradura instalado, generando un efecto rebote que golpea a un trabajador en la cabeza. El uso de casco de seguridad mitigó el impacto, evitando una lesión.



Sin Lesión



Planta Concentradora



24.03.2021



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

El procedimiento de enfierradura no establecía controles específicos para el traslado y descarga manual de fierros en sectores con armaduras previamente instaladas y espacios reducidos.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la actividad no consideró la interferencia entre el traslado manual del material y las armaduras existentes, permitiendo ejecutar la maniobra en un espacio reducido con riesgo de efecto rebote.

CONTROL OPERACIONAL

La descarga manual de los fierros se realizó sin controlar la trayectoria del material ni establecer una coordinación efectiva entre los trabajadores para evitar el contacto con las armaduras instaladas.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Procedimiento para traslado y descarga de enfierradura

Actualizar el procedimiento de enfierradura incorporando la metodología de traslado y descarga de fierros en sectores con armaduras instaladas, definiendo controles para evitar golpes por efecto rebote.

Priorización de ayudas mecánicas

Evaluar el uso de camión pluma u otros medios de izaje para minimizar el traslado manual de fierros en zonas con espacios reducidos o con interferencias estructurales.

Planificar zonas de descarga

Definir previamente áreas de descarga libres de interferencias, asegurando que los fierros puedan manipularse sin entrar en contacto con armaduras u otros elementos instalados.

Plataformas seguras para tránsito y manipulación

Implementar superficies de trabajo o placas estructurales que permitan el desplazamiento seguro del personal y la manipulación del material durante las actividades de enfierradura.

Coordinación de maniobras manuales

Establecer un método de coordinación entre los trabajadores durante el traslado y descarga de fierros, definiendo posiciones, comunicación y control de la trayectoria del material antes de ejecutar la maniobra.