

APRENDAMOS

de los accidentes GP

F 017/2021

¿QUÉ PASÓ?



DAÑO A PORTÓN DURANTE POSICIONAMIENTO DE CAMIÓN

Traslado de suministros

Durante el posicionamiento de un tracto camión pluma con rampla para realizar la descarga de materiales, el eje trasero derecho de la rampla impacta un poste del portón de acceso a Piscinas PLS 3 y 4, provocando daños a la estructura.



Daño Material



Planta OXE Área Seca



15.04.2021



Accidente BP



¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No se establecieron criterios para evaluar las condiciones de acceso y maniobrabilidad de equipos de gran longitud en sectores con restricciones de espacio o infraestructura expuesta.

PLANIFICACIÓN

La planificación de la maniobra no consideró el radio de giro del tracto camión ni las interferencias existentes durante el posicionamiento para la descarga de materiales.

CONTROL OPERACIONAL

La maniobra de posicionamiento se ejecutó sin controlar adecuadamente la trayectoria del eje trasero de la rampla respecto de las estructuras adyacentes, permitiendo el impacto con el portón de acceso.

Acciones de control / Verifica con tu equipo

¿QUÉ APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad



Evaluación previa del área de maniobra

Verificar antes del ingreso que el espacio disponible permita ejecutar la maniobra considerando el largo del equipo, radio de giro y obstáculos presentes.

Plan de maniobra para equipos de gran longitud

Incorporar en el procedimiento de descarga una planificación específica para el posicionamiento de tracto camiones con rampla, definiendo trayectorias de ingreso, radios de giro y puntos de detención.

Uso de señalero durante maniobras restringidas

Establecer el apoyo obligatorio de un señalero cuando existan estructuras, portones, cercos u otros elementos dentro del radio de maniobra del equipo.

Sistema de ayuda de maniobras

Incorporar cámaras de retroceso u otros sistemas de asistencia en equipos destinados a maniobras frecuentes de posicionamiento, mejorando la visibilidad de puntos ciegos durante el ingreso, aproximación y descarga.

Evaluación de accesos para descarga

Previo al inicio de los trabajos, verificar que los accesos destinados a descarga sean compatibles con las dimensiones y características del equipo que realizará la maniobra, implementando modificaciones cuando corresponda.