APRENDAMOS de los accidentes GP

F 035/2022

¿QUÉ PASÓ?



GOLPE CONTRA PERNO SOBRESALIENTE DE ANDAMIO

Montaje de estructuras metálicas

Al ascender por escalera de acceso al andamio, trabajador resbala durante el desplazamiento y golpea su pierna derecha contra un perno sobresaliente de una abrazadera de la estructura, provocándose una lesión.

STP / MT | Rajo Esperanza Sur | 06.02.2022 | Accidente BP

¿EN QUÉ FALLAMOS?

ORGANIZACIONAL

No existía un estándar que asegurara que las estructuras de andamios fueran entregadas libres de elementos sobresalientes en las zonas de circulación y acceso del personal.

PLANIFICACIÓN

Durante el montaje del andamio no se evaluó la orientación de las abrazaderas y sus pernos respecto de la ruta de acceso, permitiendo que un elemento rígido quedara expuesto en la trayectoria habitual de ascenso.

CONTROL OPERACIONAL

Previo al uso del andamio no se detectó la condición generada por el perno sobresaliente ni se implementó una medida para eliminar el riesgo antes de habilitar la estructura para su utilización.

¿QUÉ APRENDIMOS?

Análisis de aplicabilidad

Acciones de control / Verifica con tu equipo

Orientar los elementos de fijación fuera de las zonas de circulación
Durante el armado del andamio, instalar abrazaderas y pernos de manera que no sobresalgan hacia escaleras, plataformas o rutas de tránsito del personal.

Eliminar o proteger elementos sobresalientes
Todo perno, espárrago o accesorio que no pueda reorientarse deberá contar con un resguardo físico o protección que elimine el riesgo de golpe durante el tránsito.

Inspección de interferencias en el proceso de recepción de andamio
Antes de liberar un andamio para su uso, verificar que las rutas de acceso se encuentren libres de elementos salientes, puntos de atrapamiento o riesgos de contacto con la estructura.

Validar la ergonomía de las rutas de acceso
La inspección del andamio deberá considerar el recorrido completo del usuario durante el ascenso y descenso, verificando que exista espacio suficiente para el desplazamiento seguro sin interferencias estructurales.

Reforzar la técnica de ascenso y descenso
Mantener el uso permanente de los tres puntos de apoyo durante el desplazamiento por escaleras de andamio y detener la actividad cuando se detecten condiciones inseguras en la estructura antes de continuar el ascenso.